

Cliente / Cliente: 65<sup>th</sup> Air Base Wing, United States Air Force

Contracto / Contract N<sup>o</sup>: FA448619FA003

Número de Projeto / Project Number: CWV 19-1500

## Replace Fence at 'Caldeira' Munitions Site

Lajes Field, Terceira Island, Azores

### Descrição de Projecto

- Demolição da vedação, postes, arame farpado e portões existentes, incluindo as fundações em betão.
- Construção de murete em betão armado com 0.60m de altura em todo o perímetro de edificação.
- Fornecimento e instalação de vedação Betafence Securifor 2D, com 1.95m de altura, no topo do murete.
- Fornecimento e instalação de postes rectangulares Betafence Bekasecure para vedação com 1.95m de altura.
- Fornecimento e instalação de portões Betafence Securifor com 2.45m altura.
- Construção de 100m de parede de pedra arrumada à mão com 2.10m de altura.

### Project Description

- *Remove fence, poles, barbed wire and gates, including the concrete foundations.*
- *Construct reinforced concrete wall with 2 feet height above the ground in all perimeter.*
- *Install Betafence Securifor 2D, with 6.5 feet height, on top of the concrete wall.*
- *Install Betafence Bekasecure rectangular poles for fence 6.5 feet height.*
- *Install Betafence Securifor gates with 8 feet height.*
- *Construct Azorean Stone wall, 350 LF long and 7 feet high (2' underground and 5' above the ground).*



Figura 1 – Descrição  
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição  
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição  
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição  
Figure 1 - Description

Período de Construção / Construction Period: Março 2019 a Julho 2019/ March 2019 to July 2019