



Cliente / Client : Amec Foster Wheeler

Contracto / Contract Nº: 15-17S-104851

Numero de Projecto / Project Number: N/A

Lajes Field, Terceira Island, Azores

- Modificações na linha de 6" e 12" para permitir bypass entre estas.
- Instalação de proteção catódica na nova linha de 6" instalada.
- Execução de operações de pigging em linha de 6" com passagem na primeira fase de operações do Pathfinder e na seguinte de um pig de limpeza, pig de placa de calibração, pig de escovas e por final o pig MFL.
- Modifications on the 6" and 12" line to allow bypass between them.
- Installation of a cathodic protection on the new 6" pipe section.
- Execution of pigging operations with a first phase using the Pathfinder pig and the second phase with foam pig, gauging plate pig, brush pig and MFL pig.



Figura 1 – Bypass entre linhas de 6" e de 12".  
Figure 1 – Bypass between 6" and 12" line.



Figura 2 – Modificações da tubagem.  
Figure 2 – Pipe modifications.



Figura 3 – Instalação de proteção catódica.  
Figure 3 – Installation of cathodic protection.



Figura 4 – Passagem do pig da placa de calibração.  
Figure 4 – Gauge plate pig.



Figura 5 – Passagem do pig de escovas.  
Figure 5 – Brush pig.



Figura 6 – Passagem do pig MFL.  
Figure 6 – MFL pig.

Data da Construção / Construction Period: Outubro 2017 /October 2017